



Zadanie 2 Modernizacja peronów

Zakres planowanych robót:

Kompleksowa modernizacja peronów z uwzględnieniem wymiany ścianek peronowych i płyt krawędziowych na prefabrykowane, wymiana nawierzchni, budowa nowej windy lub modernizacja istniejącej. Przebudowa schodów i tuneli. Dostosowanie peronu dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się – montaż dźwigów. Poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez montaż systemu monitoringu i podłączenie go do centrum monitoringu SOK SKM. Poprawa poziomu informacji i odprawy podróżnych poprzez montaż nowoczesnych urządzeń informacyjno – rozgłoszeniowych (wyposażenie peronu w urządzenia elektronicznej informacji audiowizualnej dla podróżnych, tablice LCD, zegary, kasowniki i automaty biletowe (na wybranych przystankach), słupki alarmowo informacyjne, tablice i gabloty informacyjne).

Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana

- **INWESTYCJA Zrealizowana**
- **Termin zakończenia – grudzień 2011**

Sopot

- **INWESTYCJA ZREALIZOWANA**
- **Termin zakończenia – wrzesień 2010**

Sopot Wyścigi

- **INWESTYCJA ZREALIZOWANA**
- **Termin zakończenia – czerwiec 2010**

Gdańsk Żabianka-AWFIS

- 25.05.2012 Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dla wykonania zadania „Modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Żabianka-AWFIS”.
- 31.08.2012 Podpisana została umowa z firmą Bilfinger Berger Budownictwo S.A. na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Żabianka-AWFIS”.
 - **Planowany termin zakończenia – wrzesień 2013**

Gdańsk Wrzeszcz

- 05.06.2012 Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dla wykonania zadania „Modernizacja przystanku osobowego na stacji Gdańsk Wrzeszcz”.
- 29.08.2012 Podpisana została umowa z konsorcjum firm DEKPOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „RAJBUD” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja przystanku osobowego na stacji Gdańsk Wrzeszcz”.
 - **Planowany termin zakończenia – wrzesień 2013**

Gdańsk Politechnika

- **INWESTYCJA ZAKOŃCZONA**
- **Termin zakończenia – luty 2011**